

2024年财政推进衔接资金项目（事后）完成情况（第二批）

序号	项目名称	总投资 (万元)	已完成投资 (万元)	投资 完成率	项目状态	备注
1	第十四师皮山农场3连、4连、11连老灌区高效节水提升改造工程	1396.00	1396.00	100.00%	已完工验收	
2	第十四师47团灌溉系统基础设施提升改造项目	494.00	494.00	100.00%	已完工验收	
3	47团1连管网及林床提升项目	113.48	113.48	100.00%	已完工验收	
4	第十四师225团生态护林员项目	180.00	180.00	100.00%	已完工验收	
5	第十四师225团小额贴息贷款项目	4.05	4.05	100.00%	已完工验收	
6	第十四师224团生态护林员项目	18.00	18.00	100.00%	已完工验收	
7	第十四师47团生态护林员建设项目	3.60	3.60	100.00%	已完工验收	
8	第十四师皮山农场生态护林员项目	93.60	93.60	100.00%	已完工验收	
9	第十四师皮山农场小额贴息贷款项目	2.00	2.00	100.00%	已完工验收	