

2024年财政推进衔接资金项目（事后）完成情况（第一批）

序号	项目名称	总投资 （万元）	已完成投资 （万元）	投资 完成率	项目状态	备注
1	第十四师皮山农场1连、5连、6连、9连老灌区高效节水提升改造工程	3000.00	3000.00	100.00%	已完工验收	中央
2	皮山农场红枣加工厂建设项目	504.00	504.00	100.00%	已完工验收	中央
3	皮山农场1连壮大连队集体经济多胎羊扩繁项目	70.00	70.00	100.00%	已完工验收	中央
4	皮山农场2连壮大连队集体经济多胎羊扩繁项目	70.00	70.00	100.00%	已完工验收	中央
5	皮山农场4连壮大连队集体经济多胎羊扩繁项目	70.00	70.00	100.00%	已完工验收	中央
6	皮山农场5连壮大连队集体经济多胎羊扩繁项目	70.00	70.00	100.00%	已完工验收	中央
7	第十四师皮山农场6连壮大连队集体经济红枣加工设备购买项目	70.00	70.00	100.00%	已完工验收	中央
8	皮山农场7连壮大连队集体经济多胎羊扩繁项目	70.00	70.00	100.00%	已完工验收	中央
9	皮山农场8连壮大连队集体经济多胎羊扩繁项目	70.00	70.00	100.00%	已完工验收	中央
10	皮山农场10连壮大连队集体经济多胎羊扩繁项目	70.00	70.00	100.00%	已完工验收	中央
11	第十四师皮山农场雨露计划项目	20.00	19.80	99.00%	已完工验收	兵团
12	铸牢中华民族共同体意识系统工程兴边富民示范团场皮山农场劳务市场建设项目	600.00	600.00	100.00%	已完工验收	中央
13	225团各连队种植业防渗渠建设项目	220.00	220.00	100.00%	已完工验收	中央
14	225团中草药基地建设项目	320.00	320.00	100.00%	已完工验收	中央
15	第十四师225团苗圃基地建设项目	871.41	871.41	100.00%	已完工验收	兵团
16	第十四师225团冷库提升改造项目	250.00	250.00	100.00%	已完工验收	兵团
17	第十四师225团雨露计划项目	24.30	22.65	93.21%	已完工验收	兵团
18	47团3连集体经济农用机械项目	70.00	70.00	100.00%	已完工验收	中央
19	47团4连农业机械项目	70.00	70.00	100.00%	已完工验收	中央
20	47团5连集体经济农用机械项目	70.00	70.00	100.00%	已完工验收	中央
21	第十四师四十七团2024年雨露计划项目	0.60	0.60	100.00%	已完工验收	兵团
22	第十四师224团9连壮大连队集体经济农机装备购置项目	70.00	70.00	100.00%	已完工验收	中央
23	一牧场三连创业就业基地建设项目	210.00	210.00	100.00%	已完工验收	中央